

证券代码：603459

证券简称：红板科技

公告编号：2026-035

江西红板科技股份有限公司

关于项目备案变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司全资子公司赣州红板科技有限公司（以下简称“赣州红板”）使用不超过 90,000 万元的自有资金及自筹资金投资建设高阶 HDI 精密电路板生产线设备升级智能化改造项目，项目建设期 12 个月，分阶段完成设备进场、安装调试、试生产等工作。相关投资详情详见公司 2026 年 6 月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的对应公告。该项目已于 2026 年 6 月 25 日在龙南市行政审批局完成初始备案手续。

一、本次备案调整原因

受行政审批、工程施工客观条件等影响，为保障项目建设质量、规范项目实施流程，经公司审慎评估，调整项目备案中载明的建设周期，具体原因如下：

1、项目实施需同步完成环评、节能审查等多项法定审批事项，各流程均包含材料受理、主管部门审核、公示、正式批复等法定环节，办理时限具备强制性，无法人为压缩、提前办结。

2、本项目包含厂区原有设施改造、生产设备采购到货、设备成套安装调试、生产线试生产等多道核心工序，各环节需依次推进，无法大面积同步并行施工，客观拉长整体建设实施时长。

结合上述客观因素，公司决定将本项目建设期由原 12 个月延长至 24 个月，后续仍按分段模式推进设备进场、安装调试、试生产各项工作。

二、本次项目备案调整对公司的影响

本次仅调整项目备案所载建设周期，属于项目实施过程中的正常优化调整，不改变项目投资总额、投资方向、核心建设内容、建设规模及项目实施地点，不

存在投资方案重大变更情形。

本次备案变更不会对公司日常生产经营、中长期业务布局及当期、未来经营业绩造成实质性不利影响。

三、相关审议程序说明

本次对外投资项目相关事项已于 2026 年 6 月 24 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，会议同步授权公司经理层及授权经办人全权负责项目全流程落地工作，涵盖优化项目规划设计、组织工程施工、办理各类行政审批备案、签署相关法律文件等全部配套事宜。

本次仅变更备案建设期，未改动原投资议案核心条款，无需重新提交董事会审议。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日