

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2026-059

科大智能科技股份有限公司

关于与华西能源工业股份有限公司

框架合同进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、鉴于科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）前期与华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”）签署的《伊拉克巴格达Al-Daura热电厂4×160MW燃油发电重建项目设备采购框架合同》（以下简称“《设备采购框架合同》”）在履行过程中，受项目技术变更等项目实际情况影响，项目暂无法按原约定周期完成正式合同的签订，公司于近日就《设备采购框架合同》履约延期事宜与华西能源签署《伊拉克巴格达Al-Daura热电厂4×160MW燃油发电重建项目<设备采购框架合同>延期补充协议》（以下简称“《延期补充协议》”），将原约定的正式合同签订截止日期由2026年9月2日顺延至2027年3月2日。

2、《延期补充协议》自双方签字盖章之日起生效。《延期补充协议》所涉伊拉克项目地处中东地区，受该地区的政治经济环境等风险因素影响，项目实施进度存在一定的不确定性。同时，鉴于采购方华西能源目前经营现状，合同最终执行情况存在不确定性。因项目尚未正式实施及实施时间尚未确定，故该事项对公司本年度及未来的财务影响尚不确定。

一、《延期补充协议》签署概况

2026年6月2日，公司作为供货方与采购方华西能源签署了《设备采购框架合同》，公司拟与华西能源就伊拉克巴格达Al-Daura热电厂4×160MW燃油发电重建项目（以下简称“伊拉克项目”）的实施开展长期合作，《设备采购框架合同》暂估总价约为1.3亿美元，具体情况详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与华西能源工业股份有限公司签署框架合

同的公告》（公告编号：2026-033）。

鉴于《设备采购框架合同》履行过程中，受项目技术变更等项目实际情况影响，项目暂无法按《设备采购框架合同》约定周期完成正式合同签订。为保障项目顺利推进，明确双方权利义务，公司与华西能源本着平等自愿、公平诚信的原则，经友好协商，就《设备采购框架合同》履约延期事宜，于2026年8月28日签署了《延期补充协议》，将原约定的正式合同签订截止日期由2026年9月2日顺延至2027年3月2日。

本次签署《延期补充协议》属于公司日常经营事项，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次合同签订和执行无需公司董事会或股东会审议批准。

二、《延期补充协议》的主要内容

（一）前期签署的《设备采购框架合同》基础信息

1、《设备采购框架合同》名称：伊拉克 Al-Daura 热电厂4×160MW燃油发电重建项目设备采购框架合同

2、《设备采购框架合同》签订日期：2026年6月2日

3、《设备采购框架合同》核心约定：约定了项目合作范围、设备采购模式、价格与结算、付款方式、供货等事宜；约定包含具体的供货范围、设备单价、数量、交货期、技术参数等条款的正式合同签订截止日期为2026年9月2日。

（二）《设备采购框架合同》延期原因

经华西能源及公司双方核实确认，《设备采购框架合同》履约延期为业主方（伊拉克电力部）原因导致，非双方任何一方违约所致，具体原因如下：

项目实施期间，华西能源已严格按照项目计划，已完成项目现场测量、场地勘测等前置基础工作，项目前期筹备工作落实到位。目前，项目伊拉克业主方临时提出多项新增、调整类技术变更需求，涉及系统工艺、设备参数等关键内容优化调整；截至《延期补充协议》签署之日，相关变更方案、技术标准、执行细则尚未完成最终确认；因项目核心技术参数未正式固化，设备定制、专项生产、成套供货工作不具备启动条件，直接导致《设备采购框架合同》履约被迫顺延。

同时，受中东地区局势及国际跨境物流政策动态调整影响，中东海运航线管控收紧、跨境设备运输、国际清关、海外仓储审批严格，物流时效不可控、运输通道不稳定，影响大型电力设备进出口。

（三）合同延期约定

1、经双方一致确认，《设备采购框架合同》约定的正式合同及项目整体履约时间予以顺延，《设备采购框架合同》约定的正式合同签订截止日期由2026年9月2日顺延至2027年3月2日。

2、待业主方正式确认最终版技术变更文件、固化全部技术参数，华西能源对外合同具备正常履约条件后，双方立即全面启动正式合同签约工作，公司予以全力配合协同。

（四）合同条款效力

1、《延期补充协议》为《设备采购框架合同》不可分割的组成部分，与《设备采购框架合同》具有同等法律效力。

2、《延期补充协议》约定内容与《设备采购框架合同》内容不一致的，以《延期补充协议》为准。

（五）其他约定

1、本次项目延期为外部原因、非双方责任所致，双方互不追责、互不承担逾期履约违约责任。

2、后续项目推进过程中，双方建立月度常态化沟通机制，及时同步业主技术变更进度，合力推动项目正式合同签订。

3、《延期补充协议》未尽事宜，由双方另行友好协商，并签订书面补充文件予以明确。

三、本次延期对上市公司的影响

1、本次合同履行延期系业主方原因并叠加中东地区政治经济环境等外部客观因素的影响导致，不属于双方违约行为。本次《延期补充协议》的签署是对伊拉克项目正式合同签订及实施等进展的及时跟进与推动，符合公司积极拓展海外

业务的发展战略。因项目尚未正式实施，因此对公司本年度及未来的财务影响尚不确定。公司将密切跟进项目实施各项条件的落实情况，积极配合合作方合力推动项目正式合同签订。

2、本次《延期补充协议》的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关方形成依赖。

四、风险提示

1、《设备采购框架合同》《延期补充协议》所涉伊拉克项目地处中东地区，受该地区的政治经济环境等风险因素影响，项目实施进度存在一定的不确定性。同时，鉴于采购方华西能源目前经营现状，合同最终执行情况存在不确定性。

2、双方在合作过程中可能存在合作规划、合作方式等不能达成一致的风险，项目实施进度存在一定的不确定性。同时，在合同的执行过程中，公司可能面临外部政治、经济环境、社会安全等因素发生重大变化，突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。合同最终执行情况存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

五、其他相关说明

1、除《设备采购框架合同》外，公司最近三年不存在披露其他战略框架协议；

2、公司将根据具体进展情况及时披露《设备采购框架合同》《延期补充协议》的后续进展；

3、本次《延期补充协议》签订三个月内公司控股股东、持股5%以上股东不存在持股变动情况，董事、高级管理人员不存在除股权激励归属条件成就完成相应股份归属外其他持股变动情况，未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员如有所持限售股份解除限售及股份减持的计划，公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

六、备查文件

公司与华西能源签署的《伊拉克巴格达Al-Daura热电厂4×160MW燃油发电重建

项目<设备采购框架合同>延期补充协议》。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日